

令和3年度

## 自主検査報告書

令和4年1月

兵庫県コンクリート製品協同組合  
(旧ロングU協会 兵庫支部)  
技術委員長 丸山 晃

はじめに

本報告書は、兵庫県コンクリート製品協同組合が行った令和3年度の定期自主検査報告書です。  
ロングU協会の認定を受けた6社6工場について、令和3年10月～令和3年12月に自主検査を、  
行った結果の報告書です。なお、下記項目の工程検査も実施していますので、報告致します。

目的

本検査は、協会認定商品の品質を調査するとともに、品質の向上を目的として実施するものである。

検査内容

検査は、ロングU協会規格書、補足書及び品質管理監査基準に準拠して行い、内容は下記に示すとおりとした。

製品検査

- ①外観検査
- ②形状・寸法検査
- ③曲げ試験
- ④配筋・かぶり厚さ検査
- ⑤表示検査

工程検査

- ①コンクリート中の塩化物含有量
- ②スランプ試験
- ③コンクリート圧縮強度試験

調査対象工場名及び調査対象品目

| 調 査 工 場 |            | 調 査 対 象 品 目                              |
|---------|------------|------------------------------------------|
| (1)     | 関西ポラコン(株)  | 本社工場                                     |
| (2)     | ケイコン(株)    | 山陽工場                                     |
| (3)     | (株)シミズ     | 製品工場                                     |
| (4)     | 大和クレス(株)   | 兵庫工場                                     |
| (5)     | 日本興業(株)    | 兵庫工場                                     |
| (6)     | インフラテック(株) | 兵庫工場                                     |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／プレキャストL型側溝(エプロン)        |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／プレキャストL型側溝(エプロン)        |
|         |            | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |

令和 4年 1月24日

兵庫県コンクリート製品協同組合  
技術委員会

令和2年度 自主検査の検査結果については、以下の通りでしたので報告いたします。

記

1) 概況

令和3年度自主検査実績は下表のとおり。

検査対象品

- ①プレキャストU型側溝（ロングU）
- ②プレキャストL型側溝（エプロン）
- ③プレキャストU型側溝蓋（NC蓋）

| 社 名        | 工場名  | ①実施日       | ②実施日       | ③実施日       |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 関西ポラコン(株)  | 本社工場 | R3. 12. 21 | R3. 12. 21 | R3. 12. 21 |
| ケイコン(株)    | 山陽工場 | R3. 12. 13 | R3. 12. 13 | R3. 12. 13 |
| (株)シミズ     | 製品工場 | R3. 10. 22 | R3. 10. 22 | R3. 10. 22 |
| 大和クレス(株)   | 兵庫工場 | R3. 12. 23 | R3. 12. 23 | —          |
| 日本興業(株)    | 兵庫工場 | R3. 11. 15 | R3. 11. 15 | —          |
| インフラテック(株) | 兵庫工場 | R3. 11. 26 | R3. 11. 26 | R3. 11. 26 |

2) 検査結果

該当工場6工場の検査総数は16件でした。

検査結果を、縦覧した結果16件については、規定の品質水準が維持管理されておりました。

| 検査項目<br>会社名 | 製品検査（各社検査対象品） |             |          |                    |          | 工程検査                   |            |                      |
|-------------|---------------|-------------|----------|--------------------|----------|------------------------|------------|----------------------|
|             | 外観<br>検査      | 形状・<br>寸法検査 | 曲げ<br>試験 | 配筋・<br>かぶり厚<br>さ検査 | 表示<br>検査 | コンクリート<br>中の塩化<br>物含有量 | スランプ<br>試験 | コンクリート<br>圧縮強度<br>試験 |
| 関西ポラコン(株)   | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| ケイコン(株)     | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| (株)シミズ      | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| 大和クレス(株)    | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| 日本興業(株)     | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| インフラテック(株)  | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |
| (株)ホクコン     | 合格            | 合格          | 合格       | 合格                 | 合格       | 合格                     | 合格         | 合格                   |

以上