

令和7年度

# 自主検査報告書

令和8年3月

兵庫県コンクリート製品協同組合  
(旧ロングU協会 兵庫支部)  
技術委員長 丸山 晃

## はじめに

本報告書は、兵庫県コンクリート製品協同組合が行った令和7年度の定期自主検査報告書です。ロングU協会の認定を受けた5社5工場について、令和7年11月に自主検査を行った結果の報告書です。なお、下記項目の工程検査も実施していますので、報告致します。

## 目的

本検査は、協会認定商品の品質を調査するとともに、品質の向上を目的として実施するものである。

## 検査内容

検査は、ロングU協会規格書、補足書及び品質管理監査基準に準拠して行い、内容は下記に示すとおりとした。

### 製品検査

- ①外観検査
- ②形状・寸法検査
- ③曲げ試験
- ④配筋・かぶり厚さ検査
- ⑤表示検査

### 工程検査

- ①コンクリート中の塩化物含有量
- ②スランプ試験
- ③コンクリート圧縮強度試験

## 調査対象工場名及び調査対象品目

### 調査工場

### 調査対象品目

- |                |      |  |
|----------------|------|--|
| (1) 関西ポラコン(株)  | 本社工場 | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |
| (2) ケイコン(株)    | 山陽工場 | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |
| (3) 大和クレス(株)   | 兵庫工場 | プレキャストU型側溝(ロングU)／プレキャストL型側溝(エプロン)        |
| (4) 日本興業(株)    | 兵庫工場 | プレキャストU型側溝(ロングU)／プレキャストL型側溝(エプロン)        |
| (5) インフラテック(株) | 兵庫工場 | プレキャストU型側溝(ロングU)／蓋(NC蓋)／プレキャストL型側溝(エプロン) |

令和 8年 3月31日

兵庫県コンクリート製品協同組合  
技術委員会

令和7年度 自主検査の検査結果については、以下の通りでしたので報告いたします。

記

1) 概況

令和7年度自主検査実績は下表のとおり。

検査対象品

- ①プレキャストU型側溝（ロングU）
- ②プレキャストL型側溝（エプロン）
- ③プレキャストU型側溝蓋（NC蓋）

社名	工場名	①実施日	②実施日	③実施日
関西ポラコン(株)	本社工場	R7. 11. 10	R7. 11. 10	R7. 11. 10
ケイコン(株)	山陽工場	R7. 11. 11	R7. 11. 11	R7. 11. 11
大和クレス(株)	兵庫工場	R7. 11. 12	R7. 11. 12	—
日本興業(株)	兵庫工場	R7. 11. 13	R7. 11. 13	—
インフラテック(株)	兵庫工場	R7. 11. 14	R7. 11. 14	R7. 11. 14

2) 検査結果

該当工場5工場の検査総数は13件でした。

検査結果を、縦覧した結果13件については、規定の品質水準が維持管理されておりました。

検査項目 会社名	製品検査（各社検査対象品）					工程検査		
	外観検査	形状・寸法検査	曲げ試験	配筋・かぶり厚さ検査	表示検査	コンクリート中の塩化物含有量	スランプ試験	コンクリート圧縮強度試験
関西ポラコン(株)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
ケイコン(株)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
大和クレス(株)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
日本興業(株)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
インフラテック(株)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

以上